

Ausschuss für Bauen, Wege,
Natur- und Umweltschutz (BUA)



Protokoll über die Sitzung des Ausschusses

**am Donnerstag dem 20.04.2017
im Sitzungszimmer des Amtes
Beginn 19.00 Uhr, Ende 20:30 Uhr**

Anwesend waren:

Ausschussmitglieder

GV S. Tenambergen
GV H. Rucks
GV O. Schulz
b.M. M. Höwe
b.M. D. Simon, Protokoll

Entschuldigt fehlten:

GV B. Baumgardt
bM R. Bormann

Nicht-

Ausschussmitglieder

Bürgermeisterin: A. Josten
GV H. Köster
GV B. Grabatin
GV A. Höwe
GV L. Berwald

OAR Assmann

Gast zu Top 4, 5:

Ing. U. Hauck

Gast zu Top 6:

B. Thomsen, Stadtwerke
Husum

Die Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung des Ausschusses.

Der Ausschuss ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Verhandelt wird nach der als Anlage beigefügten Tagesordnung.

Zum TOP 10 wird gem. § 35 GO die Öffentlichkeit ausgeschlossen

Top 1 - Eröffnung und Genehmigung der Tagesordnung

Abstimmung: einstimmig

Top 2 Einwohnerfragestunde

Anmerkung eines Einwohners bzgl. des störenden Schwerlastverkehrs im Zusammenhang mit der aktuellen Baumaßnahme (Ampelanlage mit entsprechendem Rückstau etc.). Hinweis auf den Status der OD als Bundesstraße und die fehlende Zuständigkeit der Gemeinde.

Top 3 – Genehmigung des Protokolls vom 22.09.16

Anmerkung S. Tenambergen: GV B. Baumgardt war bei der Sitzung anwesend.

Top 4 – Sanierung der OD einschl. Bushaltestellen u. der RW-Kanalisation – aktueller Sachstand, Vortrag von Ing. U. Hauck

1.BA (Kieler Straße)

z.Zt. Herstellung der Hausanschlüsse, die Arbeiten dafür werden noch 1 – 2 Wochen dauern.

2.BA (Steenkamp)

Der hintere Bereich ist fertig gestellt, z.Zt. Bearbeitung des vorderen Bereiches, die Arbeiten werden noch ca. 4 Wochen dauern, die Zufahrt ist über die Straße „Am Kamp“ gewährleistet.

3.BA (Lütjenburger Straße)

Die Anschlüsse an die Lütjenburger Straße incl. Bushaltestelle und Deckensanierung werden vorbereitet.

Dazu wird auch dort eine Ampelanlage aufgestellt, so dass zeitweise zwei Ampeln (1. und 3.BA) an der OD stehen.

Nach Abschluss der Arbeiten am 1.BA werden die Arbeiten am 3.BA entsprechend verstärkt. Die Deckensanierung der OD als Abschluss der Maßnahme ist für Anfang September geplant, dann erfolgt eine Vollsperrung der Durchfahrt.

Die Verkehrsströme, die die Baustelle umfahren und gemeinsam mit dem Baustellenverkehr des Neubaugebietes erhebliche Störungen verursachen, haben dann allerdings keine Ausweichmöglichkeit mehr.

Top 5 – Weiterführung der Sanierung der RW-Kanalisation in der Ortslage, Vortrag von Ing. U. Hauck

Vorgeschlagen wird die Durchführung der Maßnahme in 4 Bauabschnitten, um überschaubare ähnliche große Teilmaßnahmen zu erzeugen.

Um die Maßnahmen möglichst ineinander greifen zu lassen, soll jeweils ein Abschnitt im Frühjahr inspiziert und ausgewertet werden, um dann im Herbst die Kosten festzustellen und die jeweiligen Maßnahmen zu veranlassen. Die Umsetzung erfolgt dann im Frühjahr des Folgejahres, parallel dazu die Inspektion und Auswertung des nächsten Abschnittes.

H. Köster schlägt vor, die jeweils zwei Bauabschnitte nördlich und südlich der B 202 zusammenzufassen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Ing. U. Hauck bestätigt diese Möglichkeit und weist darauf hin, die anderen Ver- u. Entsorger zügig über das geplante Vorgehen zu informieren.

Beschluss: einstimmig für das Vorgehen in zwei Bauabschnitten sowie die Vorgabe der Maßnahme an die anderen Beteiligten.

Der Beginn der Maßnahme: Inspektion und Auswertung des Bauabschnittes auf der Nordseite soll möglichst umgehend erfolgen.

Top 6 – Bau – E-Ladestation für Elektrofahrzeuge, Vortrag von B. Thomsen, Stadtwerke Husum

Die Unterlagen zu dem Vortrag liegen den Anwesenden vor.

Herr Thomsen wird der Gemeinde Selent ein Angebot über die Herstellung eines doppelten 22KW-Ladepunktes incl. sämtlicher dafür nötigen Leistungen machen und kümmert sich auch um eine mögliche Förderung über die Aktivregion.

Top 7 – Breitbandausbau – aktueller Sachstand, Vortrag von BM Joosten

Der Terminplan sieht das folgende Vorgehen vor:

25.04.17: Mailings mit Infomaterial zum Verteilen, Verteilung durch Frau Koschmann

04.05.17: Einwohnerversammlung, Vorstellung durch die anbietende Fa. Pepcom.

Mai 2017, jeweils Freitag 10-19 Uhr: Sprechstunde zur Klärung von Fragen.

55% Anschlusswillige sind zur Umsetzung nötig.

Das Neubaugebiet ist z.Zt. nicht zum Anschluss vorgesehen (teilweise kein Bürgersteig als Verlegetrasse vorhanden), hier soll nachverhandelt werden, um den Anschluss zu ermöglichen.

Top 8 – Erweiterung einer Mobilfunksendeanlage

Die Unterlagen zu der Anlage liegen den Anwesenden vor.

Top 9 – Berichte und Verschiedenes

- 22.04.17: Müllsammelaktion, Treffpunkt: 14:00, Dorfplatz
- 13.05.17: Bauherrentag im Baugebiet.

- 30.05.17: Bauausschusssitzung, hier vor allem Behandlung der Überarbeitung der B-Pläne 10 und 11
- Parken im Wendehammer hat dazu geführt, dass Müllfahrzeuge nicht angefahren sind, die Wendehammer sind entsprechend freizuhalten.
- LED: der Antrag auf Förderung ist gestellt

Nichtöffentlicher Teil

Top 10 Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Ende der Sitzung: 20:30

Protokollführer

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'fi'.